NOM DE L'ENTREPRISE
NOM DE L'ELAGUEUR

Numéro d'arbre	21	46	47	49	56	60	61	62	64	72	73	74	77	83	92
essence	FE	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	TP	BP	BP	BP	BP	LS	PI
travaux préconisés	Taille de formation (voirie). Supprimer le pied étêté	Remontée de couronne (coté bâti)	Travailler uniquement côté bâti le plus proche	Suppression du bois mort	Relever la couronne côté bati une charpentière à chaque intervention	Remontée de couronne coté parking	Suppression du bois mort	Remontée de couronne coté parking et candélabre. Supprimer les charpentières une par une, en 2 interventions pour la plus importante.	Remontée de couronne coté candélabre	Remontée de couronne. Supprimer branches basses côté sortie du parking souterrain	Suppression du bois mort	Suppression du bois mort	Remontée de couronne. Supprimer uniquement les axes qui retombent sur parking	Suppression du bois mort	Supprimer à la fourche la charpentière abimée proche façade
intervention pratiquée															
prochaine intervention	2018	2019	2019	2023	2019	2019	2019	2018	2019	2025	2025	2025	2025	2025	2025
remarques															

NOM DE L'ENTREPRISE
NOM DE L'ELAGUEUR

Numéro d'arbre	116	133	134	135	136	137	149	171	181	182	183	184	186	194	195	197	201	218	219	220	221	222	223
essence	QRu	PNI	PNI	PNI	PNI	PNI	CMo	PI	PNI	PNI	PNI	PNI	CL	CBi	CBi	APs	PJ	PNI	PNI	BP	BP	BP	BP
travaux préconisés	Abattage							Deux interventions pour la cohabitation en faveur du n° 170 en 4 ans,	Abattage				Reformation en port libre. Supprimer un des 2 axes de la fourche	Remontée de couronne coté voirie	Remontée de couronne coté voirie	Remontée de couronne coté parking et candélabre. Suppression des branches basses en 2 interventions pour les plus importantes (1. affaiblir, 2. couper à la base)	Remontée de couronne coté parking	Abattage	Abattage	Remontée de couronne. Suppression des branches basses pour permettre l'enlévement aisé du bac de recyclage	Suppression du bois mort	Suppression du bois mort	Suppression du bois mort
intervention pratiquée																							
prochaine intervention								2018					2019	2020	2019	2019	2021				2020	2020	2020
remarques																							

NOM DE L'ENTREPRISE
NOM DE L'ELAGUEUR

Numéro d'arbre	232	237	238	239	269	273	279	280	286	309	310	340	353	374	375	405	406	407	408	409	450	469	471	472
essence	CS	PNI	PNI	PNI	QR	QR	Qru	Qru	MF	QR	QR	Cmo	PNI	MF	RP	PNI	PNI	PNI	PNI	PNI	QR	QR	QR	QR
travaux préconisés	Suppression du bois mort	Suppression du bois mort. Voir état de l'ancrage des charpentières. Intervention à coordonner avec Arbres & Territoires pour fiabilisation du diagnostic, obervations et photos de l'ancrage			Suppression du bois mort	Suppression du bois mort	Remontée de couronne. Supprimer les branches réduites côté bâti	Suppression du bois mort	Abattage	Réduction sévère charpentière Nord sur axe proche de la fournche	Abattage										Reprendre les angles de coupe pour permettre meilleure cicatrisation	Suppression du bois mort. Délierrer	Suppression du bois mort	Supprimer la branche basse côté parking
intervention pratiquée																								
prochaine intervention	2025	2020	2020	2020	2023	2021	2022	2022													2021	2021	2021	2021
remarques																								

NOM DE L'ENTREPRISE
NOM DE L'ELAGUEUR

Numéro d'arbre	475	476	477	478	487	488	491	497	498	516	517	524	525	563	564
essence	QR	QR	FE	QR	CMo	UM	RP	PSK	PSK	PN	PN	APs	APs	FE	FE
travaux préconisés	Remontée de couronne. Supprimer progressivement branches basses côté parking uniquement	Remontée de couronne. Supprimer progressivement branches basses côté parking uniquement	Suppression du bois mort	Cohabitation en faveur du n° 479. Supprimer progressivement les branches basses du coté du parking uniquement. Supprimer branche qui frotte.	Délierrer.	Reformation en port libre. Reformer progressivement sur un seul tronc (sup autres axes au pied). Supprimer les branches basses du côté du parking uniquement	Cohabitation en faveur du n° 492	Taille de formation. Houppier mal organisé à reprendre progressivement. Supprimer les branches qui frottent et mal orientées.	Taille de formation. Supprimer les branches qui frottent et mal orientées.	Suppression du bois mort			Remontée de couronne. Supprimer les branches basses côté jeux d'enfants uniquement	Supprimer branche basse côté parking	Suppression du bois mort. Supprimer la branche basse sur parking de chaque côté
intervention pratiquée															
prochaine intervention	2021	2021	2021	2021	2022	2018	2021	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2023	2023
remarques															

NOM DE L'ENTREPRISE
NOM DE L'ELAGUEUR

Numéro d'arbre	567	569	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	467	544	557	559	562
essence	PC	PC	CBF	PS	CBF	CBF	PS	CBF	PS	CBF	PS	CBF	FE	QR	TP	CSa	PSK
travaux préconisés	Vérifier l'état du bois aux insertions des rejets et sélectionner un ou 2 rejets d'avenir maximum. Reprise des chicots pour cicatrisation… ou abattage	Reformation en port libre. Après vérification de l'état des points de coupe, sélectionner progressivement les rejets d'avenir	Remontée de couronne. Supprimer les branches basses côté parking uniquement	Taille de formation. Supprimer les branches basses côté parking uniquement	Remontée de couronne.Supprimer les branches basses côté parking uniquement	Remontée de couronne.Supprimer les branches basses côté parking uniquement	Taille de formation. Supprimer les branches basses côté parking uniquement	Remontée de couronne. Supprimer les branches basses pour permettre l'enlèvement aisé des bennes de recyclage.	Remontée de couronne. Supprimer les branches basses côté parking. Délierrer	Remontée de couronne. Supprimer les branches basses côté parking uniquement	Taille de formation. Supprimer les branches basses côté parking uniquement	Remontée de couronne. Supprimer les branches basses côté parking uniquement	Délierrer				
intervention pratiquée																	
prochaine intervention	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018					
remarques																	